

L.dz. 1260/2015/248/DS

Mikołów, dnia 12 marca 2015r.

Biuro Projektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej
„HYDROSAN” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 10
44-101 Gliwice

Dotyczy: zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i odtworzeniem nawierzchni obejmującym rejon ulic: Podleska, Wiosenna, Czereśniowa, Baziowa, Poprzeczna, Taborowa Kępa, Szarotek, Staropodleska, Wspólna, Rolnicza oraz 27 Stycznia w Mikołowie”.

W odpowiedzi na pismo TP2/JM/588/175/2015 **Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. w Mikołowie** informuje, że:

- we wskazanych przez projektantach miejscach nadal konieczne jest zastosowanie miejscowej redukcji ciśnienia,
- we wskazanych przez projektantach miejscach nadal konieczne jest zastosowanie sieciowego reduktora ciśnienia z $\Delta P=3$ bary
- przepływomierze powinny być dobrane o jedną demencję niżej niż przewody wodociągowe.

Ponadto prosimy, aby:

- w ul. Taborowa Kępa zaprojektować sieć wodociągową z żeliwa sferoidalnego o średnicy DN 150mm,
- komorę z urządzeniami do monitorowania przepływu, która miała być zabudowana w rejonie budynku nr 36 przy ul. Baziowej zaprojektować na sieci zaprojektowanej w ul. Rolniczej w rejonie skrzyżowania z ul. Wspólną (plan sytuacyjny z lokalizacją komory przesyłamy w załączeniu).

DYREKTOR
ds. Technicznych
Refin
mgr inż. Michał Majnusz

Załącznik
1 egz. planu sytuacyjnego
Kopia:
- aa