HARMONOGRAM PODZIAŁU NA ETAPY PLANOWANYCH PRAC W DZIELNICY KAMIONKA

	ETAP IV	ZAKRES	TERMIN REALIZACJI	TERMIN ZAKOŃCZENIA UMOWY
ZADANIE A.1.3 A	ODCINEK I	▪ Budowa kanalizacji sanitarnej od studni 520 (łącznie ze studnią) do studni 473, od studni 452 (bez studni) do tłoczni T-1, od studni 451 do studni 704 (bez studni), od studni 520 do studni 692 z odgałęzieniami poza pas drogowy i przyłączami do granic nieruchomości, zakończonymi zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. ▪ Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej od T-1 do studni 452, od studni 491 do Ł3 (patrz profil) oraz połączenie z wcześniej wybudowanymi odcinkami. ▪ Budowa tłoczni T-1. ▪ Budowa kanalizacji deszczowej od studni So1.1. (bez studni) do So1.4 (bez studni), od studni So1.5. (bez studni) do studni So1.19, od studni So1.19 do studni So1.19.3 łącznie z uwzględnieniem wpustów ulicznych na całej trasie kanalizacji. ▪ Czyszczenie rowu. ▪ Przebudowa sieci wodociągowej od W395 do H17 wraz z przyłączami do budynków i połączeniem z istniejącą siecią. ▪ Odtworzenie nawierzchni po wybudowanych sieciach. Termin realizacji odcinka I z uzyskaniem Pozwolenia na użytkowanie.	Do 9 miesięcy od daty podpisania umowy	do 27.12.2012r.

HARMONOGRAM PODZIAŁU NA ETAPY PLANOWANYCH PRAC W DZIELNICY KAMIONKA

	ODCINEK II	▪ Budowa kanalizacji sanitarnej od studni 520 do studni K71, od studni 453 (bez studni) do studni 455, od studni 670 do studni 673, od studni 675 do studni 683, od studni 500 do studni 511, od studni 458 do studni 462b, od studni 666 do studni 669 wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonymi zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. ▪ Budowa kanalizacji deszczowej od studni So1.18 do studni So1.18.2 łącznie z uwzględnieniem wpustów ulicznych na całej trasie kanalizacji. ▪ Przebudowa sieci wodociągowej od w318 do w307, od w319 do H18, w354 do w359, od w361 do H19a, od w376a do w9, od w465 do w463b, od w475 do w492 wraz z przyłączami i podejściami wodomierzowymi, oraz połączeniem z istniejącą siecią. ▪ Odtworzenie nawierzchni po budowie wyżej wymienionych sieci.	do 31.08.2012r.	
	ODCINEK III	▪ Budowa kanalizacji sanitarnej od studni 520 do studni 561 (łącznie ze studnią) wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonymi zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. ▪ Budowa kanalizacji deszczowej od studni So1.19 do studni So1.21 łącznie z uwzględnieniem wpustów ulicznych na całej trasie kanalizacji. ▪ Przebudowa sieci wodociągowej od w376a do w507b wraz z przyłączami i podejściami wodomierzowymi oraz włączenia do istniejącej sieci wodociągowej. ▪ Odtworzenie nawierzchni po budowie wyżej wymienionych sieci.	do 31.10.2012r.	